

Cieszyn, 5 października 2022 roku

Protokół z posiedzenia Cieszyńskiej Rady Sportu

Data: 5.10.2022 r.

Miejsce: Stadion Miejski przy Al. J. Lyska 21, 43-400 Cieszyn.

Program posiedzenia:

- I. Sprawy dotyczące modernizacji stadionu miejskiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Sportu Przemysław Żebrok, który przywitał zgromadzonych członków oraz przedstawicieli Rady Budowy związanej z modernizacją Stadionu Miejskiego w Cieszynie.

I. Sprawy dotyczące modernizacji stadionu miejskiego.


Głos najpierw zabrał przedstawiciel wykonawcy firmy GretaSport, który omówił stan prac modernizacyjnych na stadionie. Modernizacja rozpoczęła się w marcu br. i ma potrwać 16 miesięcy. Przedstawione zostały prace, które do tej pory udało się zrealizować oraz co jeszcze zostało do wykonania. Na dzień dzisiejszy firma nie przewiduje żadnych opóźnień.

Pan Werner złożył wniosek o przesunięcie dwóch studzienek koniecznych do podpięcia aparatury do pomiaru czasu (studzienki teletechniczne) w miejscu startu i mety. Zwrócił także uwagę, że postulował wcześniej, aby w planach modernizacji stadionu uwzględnić tylko jeden rozbieg do skoku o tyczce, a na przedstawionej wizualizacji widnieją dwa takie rozbiegi.

W związku z pytaniem Pana Wenera, czy studzienki mogą jeszcze zostać przesunięte, wykonawca firmy GretaSport stwierdził, że prowadzone prace są już na bardzo zaawansowanym etapie i nie ma możliwości, aby teraz uwzględnić jakiegokolwiek poprawki. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że jeżeli mielibyśmy na tym etapie wprowadzać zmiany, to trzeba by było zacząć od wprowadzenia zmian w projekcie modernizacji, a to z kolei wiązałoby się z kosztami i utrudnieniem zarówno dla wykonawcy jak i dla miasta.

Arkadiusz Wrzesiński zainteresował się rodzajem nawierzchni boiska piłkarskiego. Wykonawca poinformował, że będzie to naturalna murawa wysiewana do gruntu (nie z rolki).

O godzinie 11:30 posiedzenie zakończono.


.....
Przewodniczący
Cieszyńskiej Rady Sportu

Starszy Inspektor


Łukasz Wantulok

.....
Protokolant